

Chojnice, 14.06.2024 r.

BI.7013.8.2018

Kamil Kaczmarek
Radny Rady Miejskiej
w Chojnicach

Dotyczy: Interpelacja 0003.24.2024 z 06.06.2024 roku

W odpowiedzi na Pańską interpelację dotyczącą inwestycji: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”, udzielam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania.

1. Odwierty geotermalne nie były przedmiotem realizacji inwestycji o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”
2. Dokumentacja geodezyjna i geologiczna nie była przedmiotem realizacji inwestycji o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”
3. Harmonogram prac jest wykonywany przez wykonawcę robót (Harmonogram w załączeniu) Projekt jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/proceeding/attachments/886883>
4. Zmiana organizacji ruchu nie była przedmiotem realizacji inwestycji o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach”

Kopia korespondencji oraz dokumentacji związanej z realizacją inwestycji zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój 711, IV piętro, dnia 20.06.2024 r. godz. 10.30.

Załącznik:

- harmonogram prac

Otrzymują:

- adresat

- a/a (JD/WCH)

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Harmonogram rzeczowy - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach"

Lp.	Nazwa	Wartość netto	2024 zaawansowanie						
			Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik
1	Roboty rozbiórkowe	29 873,32 zł	29 873,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Roboty rozbiórkowe	29 873,32 zł	29 873,32 zł						
2	Plac zabaw	334 574,34 zł	0,00 zł	10 265,88 zł	29 920,54 zł	29 920,54 zł	38 276,71 zł	175 155,05 zł	51 035,62 zł
2.1	Korytowanie	10 265,88 zł		10 265,88 zł					
2.2	Obramowanie nawierzchni	5 411,12 zł			2 705,56 zł	2 705,56 zł			
2.3	Podbudowa	54 429,96 zł			27 214,98 zł	27 214,98 zł			
2.4	Wyposażenie placu zabaw	127 589,04 zł							
2.5	Nawierzchnia poliuretanowa	136 878,34 zł					38 276,71 zł	38 276,71 zł	51 035,62 zł
3	Siłownia	198 106,91 zł	0,00 zł	6 107,73 zł	16 932,26 zł	16 932,24 zł	16 029,25 zł	120 733,09 zł	21 372,34 zł
3.1	Korytowanie	6 107,73 zł		6 107,73 zł					
3.2	Obramowanie nawierzchni	1 481,17 zł			740,59 zł	740,58 zł			
3.3	Podbudowa	32 383,33 zł			16 191,67 zł	16 191,66 zł			
3.4	Nowe urządzenia	53 430,84 zł							
3.5	Nawierzchnia poliuretanowa	104 703,84 zł					16 029,25 zł	16 029,25 zł	21 372,34 zł
4	Boisko wielofunkcyjne	411 896,15 zł	10 614,48 zł	62 018,06 zł	48 177,17 zł	0,00 zł	58 554,24 zł	104 703,84 zł	
4.1	Korytowanie	24 455,37 zł	10 614,48 zł	13 840,89 zł					6 440,68 zł
4.2	Podbudowy	134 309,30 zł		40 292,79 zł	40 292,79 zł				
4.3	Nawierzchnia z poliuretanu	221 261,00 zł					53 723,72 zł		
4.4	Obramowanie nawierzchni	15 768,76 zł		7 884,38 zł	7 884,38 zł			221 261,00 zł	
4.5	Sprzęt sportowy	16 101,72 zł							
5	Boisko do boules	9 146,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 117,80 zł	3 022,20 zł	4 830,52 zł	4 830,52 zł	6 440,68 zł
5.1	Korytowanie	1 117,80 zł			1 117,80 zł				
5.2	Podbudowa	6 044,40 zł							
5.3	Obramowanie nawierzchni	1 983,98 zł				3 022,20 zł	3 022,20 zł		
6	Budynek gospodarczo-sanitarny	80 538,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 303,37 zł	71 234,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	Roboty ziemne i fundamentowe	9 303,37 zł							
6.2	Dostawa montaż budynku	71 234,87 zł				9 303,37 zł			
7	Ogrodzenie	240 743,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 466,47 zł	97 127,95 zł	104 905,46 zł	23 243,97 zł
7.1	Ogrodzenie panelowe h=1,6m	46 487,94 zł							23 243,97 zł
7.2	Ogrodzenie panelowe h=1,0m	26 813,44 zł							23 243,97 zł
7.3	Ogrodzenie h=6m boiska	136 509,54 zł					13 406,72 zł	13 406,72 zł	
7.4	Płkochwyty h=6m	30 932,93 zł					68 254,77 zł	68 254,77 zł	
8	Tereny zielone	72 749,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 315,97 zł	34 591,51 zł	28 275,53 zł	3 566,24 zł	0,00 zł
8.1	Korytowanie	12 631,94 zł			6 315,97 zł	34 591,51 zł	28 275,53 zł	3 566,24 zł	
8.2	Ziemia + trawa	56 551,07 zł				6 315,97 zł			
8.3	Rośliny nasadzenia	3 566,24 zł				28 275,54 zł	28 275,53 zł		
9	Nawierzchnie utwardzone	235 322,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 608,57 zł	39 608,57 zł	73 702,44 zł	36 996,86 zł	45 406,00 zł
9.1	Korytowanie	15 331,68 zł			7 665,84 zł	7 665,84 zł			
9.2	Podbudowy	77 052,10 zł			23 115,63 zł	23 115,63 zł	30 820,84 zł		
9.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	113 515,00 zł					34 054,50 zł	34 054,50 zł	45 406,00 zł
9.4	Obramowanie nawierzchni	29 423,66 zł			8 827,10 zł	8 827,10 zł	8 827,10 zł	2 942,36 zł	
10	Mafa architektura	12 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 420,00 zł	0,00 zł
10.1	Mafa architektura	12 420,00 zł							
11	Roboty sanitarne	188 025,64 zł	0,00 zł	25 709,35 zł	25 709,35 zł	42 594,13 zł	68 303,46 zł	25 709,35 zł	0,00 zł
11.1	Instalacja wewnętrzna	31 310,79 zł				15 655,40 zł	15 655,39 zł		
11.2	Przyłącze wodociągowe	34 415,26 zł				17 207,63 zł	17 207,63 zł		
11.3	Kanalizacja sanitarna	19 462,19 zł				9 731,10 zł	9 731,09 zł		
11.4	Kanalizacja deszczowa	102 837,40 zł		25 709,35 zł	25 709,35 zł			25 709,35 zł	25 709,35 zł
12	Roboty elektryczne	210 993,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 198,78 zł	42 198,78 zł	42 198,78 zł	42 198,79 zł	42 198,79 zł
12.1	Roboty elektryczne	210 993,92 zł			42 198,78 zł	42 198,78 zł	42 198,78 zł	42 198,79 zł	42 198,79 zł
	Suma Netto	2 024 390,24 zł	40 487,80 zł	104 101,02 zł	209 980,44 zł	233 637,81 zł	498 709,41 zł	747 776,37 zł	189 697,39 zł
	Podatek VAT	465 609,76 zł	9 312,20 zł	23 943,23 zł	48 295,50 zł	53 736,70 zł	114 703,17 zł	171 988,56 zł	43 630,40 zł
	Suma brutto	2 490 000,00 zł	49 800,00 zł	128 044,25 zł	258 275,94 zł	287 374,51 zł	613 412,58 zł	919 764,93 zł	233 327,79 zł

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Telmax
BUDOWNICTWO-SERWIS

E.R. Głuszczyński Spółka Jawna
AL. WOJSKA POLSKIEGO 32E, 77-300 CZŁUCHÓW
tel./fax 59 83 45 500, 59 83 44 000
NIP 8430004708

Telmax
BUDOWNICTWO-SERWIS

Tomasz Studnicki
Kierownik budowy
Nr 210/6d/01 POM/BO/0262/04