

Chojnice, 14.06.2024 r.

BI.7013.15.2016

Kamil Kaczmarek  
Radny Rady Miejskiej  
w Chojnicach

Dotyczy: Interpelacja BR.0003.21.2024 z 04.06.2024 r.

W odpowiedzi na Pańską interpelację dotyczącą opóźnień w remoncie i oddaniu do użytkowania dworca PKP w Chojnicach informuję:

1. Jakie były główne techniczne problemy napotkane podczas remontu, które przyczyniły się do opóźnień?

- Czy wilgoć w piwnicy była jedynym niespodziewanym problemem technicznym, czy pojawiły się inne trudności, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji?

**Odpowiedź : Nie.**

- Jakie konkretnie prace konserwatorskie związane z zabytkowym charakterem budynku wpłynęły na przedłużenie terminu realizacji?

**Odpowiedź: Odkrycie polichromii na suficie.**

2. W jaki sposób wzrost kosztów materiałów budowlanych i inflacja wpłynęły na harmonogram prac?

- Czy były podejmowane działania mające na celu zminimalizowanie wpływu rosnących kosztów na budżet i harmonogram projektu?

**Odpowiedź: Wzrost kosztów materiałów budowlanych i inflacja nie wpłynęły na koszty inwestycji.**

3. Jakie były finansowe konsekwencje opóźnień dla wykonawcy?

- Ile wyniosły naliczone kary za opóźnienia w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy dzień przekroczenia pierwotnego terminu?

**Odpowiedź: Wysokość kary za zwłokę w zakończeniu całości robót wykonywania przedmiotu umowy wynosiła 132.394,50 zł .**

- Czy wykonawca zgłaszał roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie z powodu nieprzewidzianych prac?

**Odpowiedź: Tak.**

4. Jakie były konsekwencje opóźnień dla mieszkańców i użytkowników dworca?

- Jakie działania zostały podjęte, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów w trakcie przedłużających się prac remontowych?

**Odpowiedź:** W trakcie prowadzonych prac na dworcu była cały czas czynna poczekalnia. Nie było żadnych problemów z dostępnością do peronów.

- Czy opóźnienia wpłynęły na inne inwestycje infrastrukturalne w mieście?

**Odpowiedź:** Nie.

Korespondencja zostanie udostępniona w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój 711 IV piętro dnia **20.06.2024 r. godz. 9.00**

Otrzymują:

- adresat
- a/a (JD/MW)

  
**BURMISTRZ**  
*dr inż. Arseniusz Finster*

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach